



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

## INFORME CUATRIMESTRAL CONVENIOS SIN RECURSOS

<b>No.</b>	003-16	<b>Tipo de Contrato:</b>	Convenio de Asociación DAPRE-Fundación CEMEX		
<b>Plazo de Ejecución</b>	1237	<b>Fecha de Inicio:</b>	09/02/2016	<b>Fecha de Finalización:</b>	30/06/2019
<b>Objeto del Contrato:</b>	Aunar esfuerzos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, con su Programa Plan Padrino, y la Fundación Cemex Colombia, que permita realizar actividades de coordinación y colaboración conjunta para la formulación de proyectos que tengan por objeto el desarrollo de infraestructuras para la atención integral a la primera infancia.				

### DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN

El 29 de enero de 2016 se suscribió el convenio de asociación DAPRE-Fundación Cemex No. 003-16 (DAPRE) con el objeto de "Aunar esfuerzos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, con su Programa Plan Padrino, y la Fundación Cemex Colombia, que permita realizar actividades de coordinación y colaboración conjunta para la formulación de proyectos que tengan por objeto el desarrollo de infraestructuras para la atención integral a la primera infancia".

#### Prórrogas del convenio

Prórroga N° 1: prorrogar el plazo hasta el 31 de julio de 2018.

Prórroga N° 2: prorrogar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2018.

Prórroga N° 3: prorrogar el plazo hasta el 30 de junio de 2019.

#### Supervisores del convenio

##### **María Cristina Trujillo de Muñoz**

Desde el 9/02/2016 hasta el 6/08/2018

##### **Doris Patricia Barón Cárdenas**

Desde el 7/08/2018 hasta el 2/09/2018

##### **Carolina Salgado Lozano**

Desde el 3/09/2018

#### Comités realizados:

- 1.26/02/2016
- 2.20/04/2016
- 3.30/08/2016
- 4.25/10/2016
- 5.24/01/2017
- 6.04/04/2017
- 7.10/05/2017
- 8.14/06/2017
- 9.12/07/2017
- 10.02/08/2017
- 11.09/08/2017
- 12.28/09/2017



13. 17/10/2017
14. 11/12/2017
15. 12-02-2018
16. 11-04-2018
17. 07/06/2018
18. 01/08/2018
19. 06/09/2018
20. 01/11/2018
21. 27/12/2018
22. 04/03/2019

A continuación, se registra el desarrollo del convenio desde el 3/01/2019 hasta el 3/05/2019

Contexto del convenio Interadministrativo y avances en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de Clemencia (Bolívar) con capacidad para 160 beneficiarios.

Cemex es una empresa que lleva 20 años en Colombia y hoy en día cuentan con cinco plantas de cemento una de las cuales está ubicada en el municipio de Clemencia (Bolívar).

Además, Fundación Cemex cuenta con un área de Responsabilidad Social con varias líneas de acción, entre ellas está llevar beneficios a las comunidades a través del apoyo en la construcción de infraestructura comunitaria, en especial instituciones educativas, algunas de las necesidades que atienden son: el suministro de parques, vías, andenes, placa huellas, etc., de la mano con entidades locales y dependiendo del tipo de proyecto, se gestionan alianzas con entidades privadas para lograr hacer los mejoramientos.

Clemencia (Bolívar) está ubicado en la vía La Cordialidad, entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena, cuenta con aproximadamente 12.000 habitantes de los cuales el 86 % están en condición de pobreza y pobreza extrema. Al iniciar la intervención social, Fundación Cemex encontró que los espacios físicos para la atención de la primera infancia eran inadecuados y las madres comunitarias solicitaban materiales para hacer las reparaciones en los hogares comunitarios. En ese momento, decidieron hacer un proyecto para toda la comunidad e iniciaron los acercamientos con la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, ahora Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia para buscar el respaldo tanto económico como institucional para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en la zona. Este proceso lleva dos años.

Así las cosas el 29 de enero de 2016 se suscribió el Convenio de Asociación N° 003-16 Dapre /COM-050-2016 Cemex - con el objeto de aunar esfuerzos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia ahora Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia con su Programa Plan Padrino, y la Fundación Cemex Colombia, para realizar actividades de coordinación y colaboración conjunta para la formulación de proyectos de infraestructuras para la atención integral a la primera infancia.

#### **Avance en la construcción del CDI en Clemencia (Bolívar)**

Con base en la información presentada por Findeter en la sesión número 55 del comité ejecutivo del contrato interadministrativo número 068-16, realizado el 20 de febrero de 2019, y de acuerdo con el informe reportado por el señor Carlos Tovar Oliveros, supervisor de la obra, se informa la información más relevante del proyecto:

Fecha de inicio: 2 de abril de 2018



Duración: 6 meses + 4.5 meses de prórroga  
Fecha de terminación: 26 de enero de 2019  
Porcentaje de ejecución: 96%.

Concepto	Contrato de obra	Contrato de interventoría
Valor inicial	\$3.439.296.855,00	\$190.415.106,00
Valor adición 1	\$662.506.440,00	\$68.579.456,00
Valor adición 2	\$227.473.373,00	\$29.987.878,00
Valor adición 3	\$50.162.382,00	\$8.200.000,00
Valor adición 4	0.00	\$5.176.500,00
Valor final	\$4.379.439.050,00	\$302.358.940,00

#### Actividades pendientes:

- Energización del proyecto. El contratista adelantó la gestión para la revisión, aprobación y conexión definitiva del servicio con Electricaribe. Sin embargo, por los tiempos propios de esa entidad, aún no se ha contado con resultados.
- Electricaribe tiene pendiente realizar la visita final de verificación. Estaba programada para la última semana de febrero, pero solicitaron correcciones a la información técnica suministrada por la Fundación Plan y el contratista decidió atender directamente la solicitud con el fin de continuar con la aprobación.
- El municipio está colaborando con los temas de vigilancia y custodia de la obra junto con el constructor, mientras se energiza el proyecto y se hace la entrega a satisfacción.
- El servicio de agua no es continuo en el municipio, lo que puede afectar la prestación del servicio, haciendo referencia al servicio de agua en el municipio, se precisa que en la elaboración de los diseños del proyecto se contempló la baja presión del agua y se tomaron las medidas necesarias para prevenir la afectación del servicio.

#### Actividades adelantadas por el municipio:

- Obras de construcción acceso vía vehicular al CDI: El municipio realizó la conformación de la vía, asegurando el adecuado acceso a las instalaciones del CDI.
- Construcción obras civiles para el manejo de aguas por escorrentía (canales y box culvert): El municipio realizó las obras y descargas al canal existente
- Traslado de la red eléctrica de media tensión e instalación de transformador: La alcaldía no realizó las actividades sino que se adicionaron al contrato de obra

Respecto a la dotación del Centro de Desarrollo Infantil, la Consejería se encuentra adelantando este proceso con los recursos aprobados por el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo.

La Alcaldía manifestó su interés de aportar 50 millones de pesos para la dotación. Por tanto, se procederá a confirmar la vigencia del CDP con el fin de sugerir al ente territorial hacer uso de estos recursos en la adquisición de la dotación para otra unidad de servicio que lo requiera.

#### Varios

La Fundación Cemex también comunica que realizará una jornada de voluntariado en el municipio, por lo que se proponen las siguientes actividades:

- Resembrar arbustos en el CDI



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

- Complementar la dotación del CDI con material lúdico.
- Pintar el colegio aledaño al CDI con la comunidad.
- Pintar un mural del CDI con un diseño que elaborado por la comunidad y con su colaboración.

El informe se expide en Bogotá D.C. a los 29 días del mes mayo de 2019.

**Carolina Salgado Lozano** *Jose*  
Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia  
Supervisora